



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

*Ai sensi dell'art. 18, c.10 del D.Lgs 36/2023
l'imposta di bollo è stata assolta dall'O.E.
una tantum in sede di stipula del contratto
ID. n 716800728/2023*



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale

OPERA: Intervento n. 8 "Pista forestale di collegamento tra le strade forestali "Laner" e "Stocker" in loc. Hardimbl – C.C. Palù del Fersina" – nell'ambito del Progetto Borghi – PNRR – NEXT GENERATION EU – Missione 1 – Componente 3 – Investimento 2.1 – Linea A

CUP: D62I22000010007 - **CIG:** A0070D2AFE

IMPRESA: Cooperativa Lagorai, con sede legale in 38051 Borgo Valsugana (TN), Via Puisle n. 5 – C.F. e P. IVA n. 01216100220

CONTRATTO: n. ID 716800728 di data 06.11.2023

ORDINE DI SERVIZIO: n. 1 di data 15.11.2023

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

*(Art. 116 c.7 e art. 28 dell'Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023 e art. 25/26 della L.P. 26/1993 e ss.mm.
Art. 41 del Capitolato Speciale d'Appalto.)*

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 21 (ventuno) del mese di dicembre in località Trento, il sottoscritto ing. Christian Tiso Direttore dei lavori per conto del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale:

- vista la Determinazione del Dirigente del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale n. 9480 di data 30.08.2023 con la quale si autorizzano i lavori di cui all'oggetto, per un importo complessivo di Euro 47.338,55.=, di cui Euro 35.631,24.= per lavori a base di cottimo fiduciario, Euro 1.352,00.= quali oneri delle misure di sicurezza non soggette a ribasso, Euro 10.355,31.= quali imprevisti e premio di accelerazione, oltre all'IVA nella misura di legge;
- vista la Determinazione n. 10492 di data 27.09.2023 con la quale si aggiudicavano i lavori sopraccitati alla Cooperativa Lagorai con sede legale in Borgo Valsugana (TN), codice fiscale e P. IVA 01216100220, per un importo complessivo di Euro 33.669,44.= di cui Euro 32.317,44.= per lavori ed Euro 1.352,00.= quali oneri delle misure di sicurezza non soggette a ribasso;
- visto il contratto ID. n. 716800728 di data 06.11.2023 con il quale sono stati affidati i lavori all'impresa, dell'importo complessivo massimo di Euro 36.194,69.=, di cui Euro 33.669,44.= per lavori e oneri per la sicurezza, come specificato al punto precedente, ed Euro 2.525,25.= corrispondente all'importo massimo da riconoscere quale premio di accelerazione, oltre all'IVA nella misura di legge;

- vista la consegna dei lavori sotto riserva di legge avvenuta con verbale redatto in data 29.09.2023, determinato il tempo utile per dare ultimati i lavori in giorni 75 (settantacinque), naturali e consecutivi e cioè entro il 12.12.2023;
- tenuto conto che durante l'esecuzione dei lavori non sono state ordinate sospensioni né concesse proroghe;
- per cui la scadenza rimane invariata;
- oltre al progetto principale non furono redatte perizie di variante al progetto esecutivo;
- visto il certificato di ultimazione dei lavori di data 30.10.2023 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 30.10.2023 (trenta ottobre duemilaventitre), quindi 43 (quarantatre) giorni in anticipo rispetto al termine contrattuale;
- visto lo stato finale dei lavori a tutto il 30.10.2023 di data 15.11.2023 dell'importo complessivo netto di Euro 32.695,13.= diconsi Euro (trentaduemilaseicentonovantacinque/13), compreso nei limiti della somma autorizzata, a totale credito dell'impresa;
- considerato il premio di accelerazione di cui all'art. 12bis del Capitolato Speciale d'Appalto, corrispondente ad Euro 33,67.= diconsi Euro (trentatre/67.=) al giorno, che applicato a 43 giorni di anticipo dell'ultimazione dei lavori, determina l'importo complessivo di Euro 1.447,81.= diconsi Euro (millequattrocentoquarantasette/81) a totale credito dell'impresa;
- preso atto dei due precedenti punti, risulta il credito complessivo dell'impresa pari ad Euro 34.142,94.= diconsi Euro (trentaquattromilacentoquarantadue/94);
- visto che i prezzi applicati alle singole voci di lavori sono quelli compresi nell'atto di cottimo fiduciario ID. n. 716800728 di data 06.11.2023;
- visto che durante il corso dei lavori l'impresa non ha effettuato cessioni di crediti o rilasciato procure;
- vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di data 18.12.2023 resa dal legale rappresentante dell'impresa, pervenuta in data 19.12.2023 al prot. SOVA n. 945383, ex art. 52 comma 10bis L.P. 26/1993 e ss.mm.ii, con cui dichiara di essere in regola con gli adempimenti derivanti dagli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti del personale alle proprie dipendenze;
- visto il Documento Unico di regolarità contributiva (Durc) On Line di INPS, INAIL e CASSA EDILE prot. INAIL_41003675 di data 30.10.2023 con scadenza 27.02.2024 dal quale risulta che l'impresa è regolare rispetto agli adempimenti in essi prescritti;
- vista l'attestazione di CONGRUITA' della manodopera prevista dal D.M. 143/2021, n. 143 prot. n. 202308079TN00/3, rilasciata dalla Cassa Edile di Trento con esito positivo in data 20.12.2023 e pervenuta al prot. SOVA n. 954656 in data 21.12.2023;
- visto che non si è resa necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto i lavori si sono svolti su aree pubbliche senza danni a terzi come risulta da apposita dichiarazione di data 15.11.2023;
- visto che in base all'art. 25 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 si può far luogo al collaudo mediante Certificato di Regolare Esecuzione, essendo l'importo risultante dallo stato finale inferiore ad Euro 500.000,00.=;
- visto quanto stabilito nell'art. 26 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, che il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere redatto entro 3 (tre) mesi dalla data effettiva dell'ultimazione dei lavori e quindi entro il 30.01.2024;

- visitati il giorno 30.10.2023 i lavori in contraddittorio con l'impresa e riscontrato che i lavori stessi corrispondono alle previsioni di progetto e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali ed a quanto richiesto dal Direttore dei lavori con ordini di servizio,


CERTIFICA

che i lavori riguardanti l'Intervento n. 8 "Pista forestale di collegamento tra le strade forestali "Laner" e "Stocker" in loc. Hardimbl – C.C. Palù del Fersina" – nell'ambito del Progetto Borghi – PNRR – NEXT GENERATION EU – Missione 1 – Componente 3 – Investimento 2.1 – Linea A (Comune di Palù del Fersina), assunti dall'impresa Cooperativa Lagorai, partita IVA/C.F. n. 01216100220, con sede legale in 38051 Borgo Valsugana (TN), Via Puisle n. 5, sono stati regolarmente eseguiti e ne accerta il loro importo netto finale nella somma di Euro 32.695,13.= diconsi Euro (trentaduemilaseicentonovantacinque/13), somma interamente a credito dell'impresa. Inoltre, considerato il premio di accelerazione di cui all'art. 12bis del Capitolato Speciale d'Appalto stabilito in Euro 1.447,81.= diconsi Euro (millequattrocentoquarantasette/81), l'importo complessivo netto a credito dell'impresa corrisponde ad Euro 34.142,94.= diconsi Euro (trentaquattromilacentotrentadue/94) che può essere pagata all'impresa a saldo di ogni suo avere.

Atto redatto in unico esemplare, firmato dalle parti.

Trento, 21 dicembre 2023

per il
Servizio per il Sostegno Occupazionale
e la Valorizzazione Ambientale
il Direttore Lavori
- ing. Christian Tiso -



per l'Impresa
il Legale rappresentante
COOPERATIVA LAGORAI
Via Puisle, 5 - Tel. 0461 752885
38051 BORGO VALSUGANA (Trento)
Partita IVA 01216100220

Visto!
IL SOSTITUTO DIRETTORE DELL'UFFICIO
- dott. Fabrizio Fronza -

si approva ai sensi dell'art. 25, c. 2 L.P. 26/1993 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E
DIRIGENTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO
OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
- dott. Maurizio Mezzanotte -

