



**COMUNE DI PALU' DEL FERSINA
GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL
PROVINCIA DI TRENTO**

**IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI PALU' DEL FERSINA - COMUNE
DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA
E LA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**

DETERMINAZIONE

del Vicesegretario

Numero 205

di data 19/11/2025

**Oggetto: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA "REALIZZAZIONE DELLA
FERRATA IN LOCALITA' ERDEMOLO". INTERVENTO N. 11 NELL'AMBITO
DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORCHI - PNRR
M1C3-I2.1 ESEGUITI DALLA DITTA EUROROCK SRL. CUP
D62I22000010007.**

Assunta da:

IL VICESEGRETARIO

Groff dott.ssa Alessandra

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA "REALIZZAZIONE DELLA FERRATA IN LOCALITA' ERDEMOLO". INTERVENTO N. 11 NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI - PNRR M1C3-I2.1 ESEGUITI DALLA DITTA EUROROCK SRL. CUP D62I22000010007.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” e, in particolare, l'Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi;

Considerato che l'Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” ha un valore complessivo di euro 1.020.000.000,00 ed è ripartito in: euro 20.000.000,00 per la realizzazione del progetto: “Il Turismo delle Radici – Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19”; euro 420.000.000,00 per la realizzazione della Linea di azione A – Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati; nonché, euro 580.000.000,00 per la realizzazione della Linea di azione B – Progetti locali per la “Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici”, di cui 380 milioni di euro per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati dai Comuni da selezionare mediante l'Avviso pubblico e 200 milioni di euro quale regime d'aiuto, a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit;

Visto il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 453 del 07/06/2022 di assegnazione delle risorse all'approvazione dell'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione delle graduatorie regionali delle proposte finanziabili presente all'Allegato A dello stesso decreto, nel quale, tra gli altri, è individuato, il Comune di Palù del Fersina, per il progetto - PNRR Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 “Attrattività Dei Borghi” Linea d'azione A,

denominato “La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a Sud delle Alpi” (CUP D62I22000010007);

Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 3 novembre 2022 si è :

- approvato lo schema di disciplinare d'obblighi trasmesso dal MiC con nota protocollo in entrata n. 2384 di data 25 luglio 2022, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione del Disciplinare d'obblighi di cui al precedente punto;

Visto che all'interno del progetto complessivo è previsto l'intervento n. 11 denominato “Realizzazione via ferrata in loc. Erdemolo” per una spesa complessiva di € 60.000,00.=

Premesso che in data 30.06.2023 con determina n. 101 si è dato corso all'affido, ai sensi dell'art. 21 della L.P.23/1990 e ss.mm., e per le motivazioni meglio espresse in premessa, l'incarico tecnico relativo alle prestazioni di redazione degli elaborati relativi al principio Dnsh e Cam (PNRR), relativo all'attuazione del progetto a finanziamento del PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1. per l'“Attrattività dei Borghi” M1C3 turismo e cultura – LINEA DI AZIONE A - Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio di abbandono e abbandonati ” - intervento n. 11 denominato “Realizzazione ferrata in loc. Erdemolo”, a seguito di RDO - n. 117713 dd. 07 giugno 2023 con la quale la centrale unica di committenza presso la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol ha individuato il tecnico abilitato ing. Martina Ferrai, domiciliato a Borgo Valsugana (TN), via Giamolle n. 22, C.F. FRRMTN75B48B006J, P.Iva 01966070227, per un compenso di € 2.400,00 oltre cassa previdenziale 4% e Iva al 22,00%, al netto del ribasso del 2,320%;

Premesso che con determina n. 144 del 15.09.2023 si è dato corso all'affido, ai sensi dell'art. 21 della L.P.23/1990 e ss.mm l'incarico di predisposizione della relazione geologica (PNRR), relativo all'attuazione del progetto a finanziamento del PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1. per l'“Attrattività dei Borghi” M1C3 turismo e cultura - LINEA DI AZIONE A - Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio di abbandono e abbandonati ” - intervento n. 11 denominato “Realizzazione ferrata in loc. Erdemolo”, a seguito di RDO - n. 119969 dd. 08 settembre 2023 con la quale la centrale unica di committenza presso la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol ha individuato il tecnico abilitato Michele Camin di Trento C.F. CMNMHL72P14L378X, per un compenso di € 926,26 oltre cassa previdenziale 2% e Iva al 22,00%, al netto del ribasso del 15,00%; Con delibera giuntale n. 72 del 11.12.2023 si è:

- approvato, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 16 della L.P. 26/1993 il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione ferrata in loc. Erdemolo”, a firma del tecnico abilitato Giovanni Comunello, domiciliato a Trento (TN) via Matteotti n. 25, per una spesa complessiva:

1. QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO			
A	TOTALE LAVORI	€	38 234,58
A1.1	LAVORI A BASE D'APPALTO	€	37 001,79
A1.2	cat. OS I2-B	€	37 001,79
A1.3	-	€	-
A1.4	ONERI DELLA SICUREZZA	3,33%	€ 1 232,79

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IMPREVISTI	2,29%	€ 874,46
B2	SPESE TECNICHE:		
B2.1	ispezione versante roccioso, progetto esecutivo, CSP, D.L., contabilità e misura, CSE		€ 6 518,28
B2.2	relazione DNSH		€ 2 400,00
B2.3	relazione geologica		€ 926,26
	TOTALE VOCE B2		€ 9 844,54
	ALTRE SPESE:		
	-		€ -
	-		
B3	-		€ -
	-		€ -
	TOTALE VOCE B3		€ -
B4	IVA E ALTRE IMPOSTE		
B4.1	cassa previdenza Ingegneri (4% di B2)	4%	€ 356,73
B4.2	cassa previdenza geologi (4% di B2)	4%	€ 37,05
B4.3	IVA su spese tecniche (22% di B2.1+B2.2+B4.1+B4.2)	22%	€ 2 048,65
B4.4	IVA su B3	22%	€ -
B4.5	IVA sui lavori (22% di A)	22%	€ 8 411,61
B4.6	IVA sugli imprevisti (22% di B1)	22%	€ 192,38
	TOTALE VOCE B4		€ 11 046,42
B5	arrotondamento		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4)		€ 21 765,42
C	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 60 000,00

Ed è composto dai seguenti documenti:

- relazione tecnico illustrativa;
- documentazione fotografica
- capitolato tecnico amministrativo;
- elenco prezzi unitari;
- computo metrico estimativo;
- quadro incidenza manodopera;
- quadro economico;
- piano di manutenzione;
- relazione PSC e cronoprogramma;
- costi della sicurezza;
- valutazione dei rischi;
- fascicolo dell'opera;
- inquadramenti cartografici;
- planimetria generale ;
- planimetria particolare;
- layout di cantiere;
- relazione DNSH;
- relazione CAM;

-piano di gestione dei rifiuti;
- dato atto che l'opera trova finanziamento interamente attraverso il PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1. per l'"Attrattività dei Borghi" M1C3 turismo e cultura - LINEA DI AZIONE A - Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio di abbandono e abbandonati " - intervento n. 11;
- autorizzato l'affidamento dei lavori principali, in economia con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 52 della L.P. n. 26/1993 e degli art. 176 e 178 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 emanato con D.P.P. n. 9-84 Leg di data 11/05/2012. L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 16 della L.P. n. 2/2016;
- impegnata la spesa complessiva di € 60.000.00 al capitolo 9011 – Missione 5 – Programma 2 del bilancio di previsione corrente che presenta idonea disponibilità;

preso atto che in data 09.01.2024 presso il Comune il Comune di Palù del Fersina si è svolto un confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 52 della l.p. 26/1993 tra n. 3 ditte del settore per l'aggiudicazione dei lavori di cui sopra;

visto che come da verbale di gara dd 09.01.2024, dimesso in atti, la gara è risultata deserta per mancanza di offerte;

accertato che, dato l'importo, l'appalto può essere aggiudicato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 mediante affidamento diretto;

visto che successivamente si è contattata la ditta Eurorock srl, con sede legale in Via Brennero 322 - 38121 Trento - C.F. e P.IVA 00500880224, che ha mostrato disponibilità per l'assunzione dei lavori;

considerato che lo scrivente ha provveduto ad avviare una richiesta di preventivo in via informale sulla piattaforma Contracta, facendo richiesta del miglior preventivo per l'approvvigionamento del lavoro in oggetto alla ditta Eurorock srl, unica ditta che informalmente ha dimostrato successivamente al 09.01.2024 interesse all'esecuzione dei lavori;

preso atto che alla scadenza dei termini per la presentazione del preventivo (21.03.2024 ore 12.00), risulta pervenuta l'offerta della ditta Eurorock srl con sede legale in Via Brennero 322 - 38121 Trento - C.F. 00500880224 P.IVA 00500880224, la quale ha presentato un ribasso del 2,15% sulla base di gara e quindi per un valore netto di contratto di € 36.206,26 oltre Iva;

considerato che l'offerta è conveniente per l'Amministrazione;

viste le Linee guide approvate con deliberazione della G.P. n. 307 dd 13/03/2020 in merito all'applicazione dei principi di rotazione negli appalti pubblici, richiamato in particolare il punto 3.1 delle linee guide stesse e l'art. 54 comma 5bis lett. c) del D.P.P. 9-84/Leg. dd 11/05/2012 (fino a adeguamento della suddetta deliberazione della giunta provinciale), considerata la tipologia d'intervento e le fasce d'importo ivi previste, si attesta il rispetto delle prescrizioni lì previste nonché delle previsioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023;

preso atto che in occasione dell'intervento:

- dovranno essere rispettate tutte le misure di sicurezza previste dal PSC allegato al progetto dei lavori;
- gli oneri della sicurezza saranno riconosciuti previa approvazione in sede di contabilità finale in funzione di quanto effettivamente svolto;

considerato che, in funzione dell'importo a base di gara e ai sensi della delibera 20 dicembre 2022, n. 621 dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), non è dovuto da parte dei partecipanti alla procedura di gara nessun contributo all'Autorità stessa;

preso infine atto che, ai sensi dell'Allegato II.14 del D. lgs. 36/2023, è stato attestato al RUP da parte della DL:

- a) la sussistenza dei presupposti per garantire l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

preso atto di quanto di seguito disposto in materia di verifica dei requisiti:

- vista la dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale e speciale resa dall'aggiudicatario in sede di richiesta di preventivo e dimessi in atti;
- considerato che il Servizio si avvale della facoltà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 in merito al controllo dei requisiti per affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dell'aggiudicatario e sopra richiamata e l'art. 12bis del regolamento della Centrale Unica di Committenza dell'Ente, a cui si rimanda;
- valutato opportuno, in ogni caso e al fine di ridurre al minimo possibili contenziosi, anche al fine di garantire adeguate misure di prevenzione e rispetto dei principi di trasparenza e efficienza, di procedere con i seguenti controlli:
 - visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. prot. INAIL_43021643 richiesto preventivamente dallo scrivente Servizio e risultato regolare e valido fino al 18/07/2024;
 - preso atto che dalla consultazione del database del Casellario delle imprese tenuto da ANAC – agli atti – non risultano annotazioni a carico dell'aggiudicatario/ risultano annotazioni a carico dell'aggiudicatario non ostative rispetto alla presente aggiudicazione;

visto l'art. 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 e l'allegato I.4 del Decreto, secondo il quale sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;

considerato che, ai sensi dell'art. 23bis della L.P. 26/1993 e ss.mm.ii., non si ritiene necessario richiedere all'aggiudicatario dei lavori la stipula di una polizza assicurativa a garanzia di possibili danni e di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, poiché non si ravvedono specifiche situazioni di rischio dovute alla presenza, nei luoghi di lavoro, di opere e impianti preesistenti;

considerato che la Stazione Appaltante consente il ricorso al subappalto da parte degli offerenti secondo le modalità previste dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 ammette il subappalto secondo le modalità previste dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 52 comma 9 della L.P. 26/93;

considerato che ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità finanziaria, si sono acquisiti i codici CUP e CIG di cui in oggetto;

preso atto degli obblighi di pubblicazione, previsti dal combinato disposto degli artt. 20 e 28 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, sul portale messo a disposizione dalla Provincia ai sensi dell'art. 4bis della L.P. 2/2016, raggiungibile anche attraverso apposito link riportato nell'area Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Ente;

Con determina n. 54 del 08.04.2024 si è:

affidato, l'incarico di esecuzione lavori di "Realizzazione ferrata in loc. Erdemolo", progetto a finanziamento del PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1. per l'"Attrattività dei Borghi" M1C3 turismo e cultura - LINEA DI AZIONE A - Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio di abbandono e abbandonati" - intervento n. 11 CUP D62122000010007, all'Operatore Economico Eurorock srl con sede legale in Via Brennero 322 - 38121 Trento C.F. 00500880224 P.IVA 00500880224, come da offerta acquisita mediante la piattaforma Contracta in data 21/03/2024, per un importo pari a € 37.439,05, al netto del ribasso del 2,150 % e comprensivo degli oneri della sicurezza quantificati in € 1.232,79, oltre IVA secondo legge;

Visto che i lavori sono stati consegnati in data 08.07.2024;

Visto che in data 10/07/2024 è stata effettuata la sospensione dei lavori n.1; la ripresa è avvenuta in data 29/10/2024 e per effetto dei giorni di sospensione e dei giorni di proroga (111 totali) la nuova ultimazione dei lavori veniva fissata per il giorno 15/12/2024. In data 21/11/2024 è stata effettuata la sospensione dei lavori n. 2; la ripresa è avvenuta in data 28/05/2025 e per effetto dei giorni di sospensione e dei giorni di proroga (188 totali) la nuova ultimazione dei lavori veniva fissata per il giorno 21/06/2025;

Considerato che i lavori sono stati ultimati il giorno 20/06/2025 come risulta dal verbale di ultimazione, e quindi in tempo utile contrattuale;

Vista la regolare esecuzione dei lavori trasmessa al Comune e acquisita al prot. 4726 dd. 17.11.2025, dal Direttore Lavori ing. Giovanni Comunello, nell'importo netto di € 36.282,45.= oltre Iva;

Visto che i lavori risultano svolti secondo le previsioni di progetto esecutivo e secondo le indicazioni della direzione lavori;

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;

Visto che quindi rimane a credito dell'impresa complessivi € 36.282,45.= oltre Iva;

Visto che dagli atti in possesso della direzione dei lavori, l'impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe;

Visto l'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 161 DPP 11.05.2012 N. 9 -84 / Leg, dd. 10.09.2024 al quale non sono pervenute osservazioni in merito nel periodo di pubblicazione dal 25.07.2025 al 09.08.2025;

Verificati i DURC regolari dei soggetti interessati dai lavori;

Verificati ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 e ss.mm. gli eventuali inadempimenti dei soggetti dovuti;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Vista la L.P. 2/2016 e s.m., L.P. 26/93 e s.m. ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

Visto D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m. in quanto applicabili;

Visto che:

in data 03/01/2023 è stata stipulata tra i Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità di Valle Alta Valsugana e

Bersntol una convenzione per la gestione associata del servizio tecnico, in particolare sia l'edilizia privata, sia i lavori pubblici compresa la gestione degli appalti e del servizio di segreteria. In particolare i Comuni di Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol/Tolgamoaschòft Hoa Valzegu' ont Bersntol hanno costituito la gestione associata e coordinata del servizio di segreteria comunale servendosi dell'opera di un segretario generale e due vicesegretari comunali, e costituiscono un ufficio sovracomunale per la gestione associata e coordinata del servizio tecnico che comprende edilizia privata e lavori pubblici-gestione appalti. Resta inteso che tutto il personale di segreteria dei cinque comuni e della Comunità, attualmente in servizio, continua a prestare la propria opera presso le sedi ove attualmente presta servizio;

preso atto che le funzioni segretariali nel comune di Palù del Fersina sono state attribuite al Vicesegretario comunale dott.ssa Alessandra Groff, come da delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 11.08.2025, a decorrere dal 01.09.2025;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Palù del Fersina n. 01 del 18.01.2023 con cui è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario la dott.ssa Groff Alessandra;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 27.12.2007 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 126, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, sull'individuazione degli atti di competenza dirigenziale;

visto il nuovo Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 15.03.2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 30 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025 – 2027 e il Bilancio di previsione 2025 – 2027 con i relativi allegati;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08.01.2025 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025, parte finanziaria e obiettivi gestionali da assegnare per l'anno 2025;

visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 dd. 27.03.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025 – 2027;

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Realizzazione ferrata in Loc. Erdemolo”, progetto a finanziamento del PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1. per l'Attrattività dei Borghi" M1C3 turismo e cultura - LINEA DI AZIONE A - Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio di abbandono

e abbandonati” - intervento n. 11 CUP D62122000010007, redatto dal tecnico Giovanni Comunello domiciliato a Trento (TN) via Matteotti n. 25 P.Iva 01729590222 e C.F. CMNGNN69D07L378M, nei seguenti termini:

- ditta EUOROCK S.R.L. con sede in sede legale in Via Brennero 322 - 38121 Trento - C.F. e P.IVA 00500880224, regolare esecuzione dei lavori acquisita al prot. 4726 dd. 17.11.2025, e sottoscritta dal Direttore Lavori, nell'importo netto di € 36.282,45 oltre Iva;

2. di dare atto che l'emissione del certificato di regolare esecuzione conferma l'ottemperanza alle prescrizioni/osservazioni impartite dagli Uffici e/o Organi preposti e che, le sub condizioni nello stesso evidenziate sono state ampiamente soddisfatte dalla ditta;
3. di approvare l'allegato prospetto riepilogativo della spesa sostenuta per i lavori di cui al punto 1., che forma parte sostanziale del presente provvedimento;
4. di autorizzare la liquidazione all'impresa di cui al punto 1. il credito come desunto dagli atti contabili sopra citati ed in particolare € 36.282,45 oltre Iva;
5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova imputazione al capitolo 9011 - Missione 5 - Programma 2 - del bilancio di previsione in corso, gestione residui;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà efficace solo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria;
7. di dare atto che alla presente determinazione viene data pubblicità mediante affissione in elenco mensile sul portale telematico <https://albopaludelfersina.giscoservice.it/>;
8. di inserire la presente determinazione nel registro delle determinazioni tenuto dall'Ufficio Segreteria.

Ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

richiamando per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, la tutela processuale di cui agli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



**COMUNE DI PALU' DEL FERSINA
GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL
PROVINCIA DI TRENTO**

**IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI PALU' DEL FERSINA - COMUNE
DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA
E LA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**

DETERMINAZIONE

del Vicesegretario

Numero **205**

di data **19/11/2025**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 3 Regolamento di Contabilità)**

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2. Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Groff dott.ssa Alessandra

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

REALIZZAZIONE DELLA FERRATA IN LOCALITA' ERDEMOLO INTERVENTO N. 11
NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI - PNRR M1C3-I2.1

STATO FINALE	Euro	36.282,45
Spese tecniche:		
Spese tecniche Comunello:	Euro	6.518,28
C.n.p.a.i.a. 4%	Euro	260,73
I.v.a. 22% sulle spese tecniche	Euro	1.491,38
Totale spese tecniche	Euro	8.270,39
Spese tecniche Ferrai	Euro	2.400,00
C.n.p.a.i.a. 4%	Euro	96,00
I.v.a. 22% sulle spese tecniche	Euro	549,12
Totale spese tecniche	Euro	3.045,12
Spese tecniche Camin	Euro	926,26
C.n.p.a.i.a. 4%	Euro	37,05
I.v.a. 22% sulle spese tecniche	Euro	211,93
Totale spese tecniche	Euro	1.175,24
Bollettino MAV ANAC	Euro	0,00
I.v.a. 22% su lavori	Euro	7.982,14
<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	Euro	20.472,89
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA	Euro	56.755,34

Palù del Fersina, 17.11.2025

IL VICESEGREARIO COMUNALE

Dott.ssa Alessandra Groff



COMUNE DI PALÙ DEL FERSINA

RELAZIONE SUL CONTO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

LAVORI

LAVORI DI REALIZZAZIONE SENTIERO ATTREZZATO-

FERRATA IN PROSSIMITÀ DELLA MINIERA DI ERDE-

MOLO - Progetto finanziato dall'Unione Europea Next Gene-

ration EU - "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di

matrice germanica a sud delle Alpi" in ordine all'attuazione

PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1 per l'at-

trattività dei borghi "M1C3 Turismo e cultura – linea di azione

A – Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed

economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati.

CUP D62I22000010007, CIG B0EC1EF7E5.

IMPRESA:

EUROROCK SRL, via Brennero 322, 38121 Trento

CONTRATTO:

prot. n. 1819 d.d. 8 maggio 2024. Importo di contratto

pari ad € 37.439,05 di cui € 1.232,79 per oneri della si-

curezza non soggetti a ribasso.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI:

– I lavori sono stati consegnati il giorno **08/07/2024** come risulta dall'apposito

verbale. I lavori dovevano essere ultimati entro 50 giorni naturali e consecutivi e

pertanto entro il giorno **26/08/2024**.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI:

– In data **10/07/2024** è stata effettuata la sospensione dei lavori n.1; la ripresa è



avvenuta in data **29/10/2024** e per effetto dei giorni di sospensione e dei giorni

di proroga (111 totali) la nuova ultimazione dei lavori veniva fissata per il giorno

15/12/2024. In data **21/11/2024** è stata effettuata la sospensione dei lavori n. 2;

la ripresa è avvenuta in data **28/05/2025** e per effetto dei giorni di sospensione

e dei giorni di proroga (188 totali) la nuova ultimazione dei lavori veniva fissata

per il giorno **21/06/2025**.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

- i lavori sono stati ultimati il giorno **20/06/2025** come risulta dal verbale di ultimazione, e quindi in tempo utile contrattuale.

ORDINI DI SERVIZIO:

- Nel corso dei lavori da parte del Direttore dei Lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

SUBAPPALTI:

- I lavori non hanno previsto il ricorso al subappalto.

LIBRETTO DELLE MISURE:

- In corrispondenza dello Stato di Avanzamento n. 1, corrispondente all'ultimazione dei lavori, è stato compilato il corrispondente Libretto delle Misure regolarmente sottoscritto dall'Impresa e dal Direttore dei Lavori.

STATO FINALE:

- Lo Stato Finale dei Lavori è stato redatto in data 17/11/2025 ed è stato firmato dall'impresa appaltatrice senza riserve, per un importo netto pari a Euro 36.282,45 di cui Euro 138,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CREDITO DELL'IMPRESA:

Per lavori a misura e somministrazioni (al netto dell'IVA): **€ 36.282,45**

- Importo di contratto **€ 37.439,05**



- Importo netto risultante dallo Stato Finale € 36.282,45

risulta una **minore spesa** di € 1.156,60

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio;

CESSIONI DI CREDITO:

Dagli atti d'ufficio non risulta che l'impresa abbia ceduto i propri crediti ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere;

AVVISO AI CREDITORI:

L'Avviso ai creditori è stato pubblicato sul portale telematico del Comune di Palù del Fersina in data 25/07/2025 ed è stato ivi consultabile fino a tutto il 09/08/2025; durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni e l'Atto è divenuto esecutivo.

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserve.

DIREZIONE DEI LAVORI:

La direzione dei lavori è stata assunta dal sottoscritto ing. Giovanni Comunello con Studio Tecnico a Trento, via alla Busa 2, 38122 (TN). I lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni di progetto, in conformità agli ordini e alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

L'anno 2025 il giorno 3 del mese di novembre sono intervenuti i signori:

- Ing. Giovanni Comunello – Direttore dei Lavori;

- Sig. Fabio Sicher, rappresentante dell'Impresa Appaltatrice.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto sono stati



ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati realizzati a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali, agli ordini e alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori; sono state verificate le misure, riscontrandole corrispondenti a quelle riportate nei documenti di contabilità.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;
- che per quanto è stato possibile accertare con riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni riportate nei documenti contabili;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che l'Impresa ha formato la contabilità finale senza riserve;
- che l'Impresa appaltatrice Eurorock srl è in regola con enti previdenziali e assistenziali, come risulta dal DURC di data 18/07/2025 valido fino al 15/11/2025;
- che la verifica di correttezza dell'Impresa Eurorock srl, in relazione alle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2, risulta regolare;
- che l'attestazione di congruità dell'Impresa Eurorock srl, di data 06/08/2025, risulta positiva;

CERTIFICA



Che i lavori eseguiti dall'Impresa Eurorock srl sono stati regolarmente eseguiti e li-
quida il credito dell'Impresa come segue:

Per lavori a misura e somministrazioni (al netto dell'IVA): **€ 36.282,45**

che può essere corrisposto all'Impresa Eurorock srl a saldo di ogni suo avere, salvo
la superiore approvazione del presente certificato.

Trento, 10 novembre 2025

il Direttore dei Lavori



l'Impresa

EUROROCK SRL

visto!

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Comune di Palù del Fersina
Provincia Autonoma di Trento

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO ATTREZZATO
A PALÙ DEL FERSINA, A MONTE DELLA MINIERA
DELL'ERDEMOLO-GRUAB VA HARDIMBL

COMMITTENTE: Comune di Palù del Fersina

IMPRESA: Eurorock srl

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 A.01.05.0015.020	LAVORI GENIO CIVILE ALTA MONTAGNA operaio specializzato rocciatore SOMMANO h	384,00	44,68	17'157,12
2 A.02.10.0090.050	ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 Kg. SOMMANO h	2,78	1'827,00	5'079,06
3 AC	ANCORANTE CHIMICO SOMMANO cadauno	70,00	8,68	607,60
4 CO-28	CHIODO DISTANZIATORE ORIZZONTALE - lunghezza 28 cm SOMMANO cadauno	18,00	15,00	270,00
5 CO-38	CHIODO DISTANZIATORE ORIZZONTALE - lunghezza 38 cm SOMMANO cadauno	23,00	15,50	356,50
6 CR-25	CHIODO DI ANCORAGGIO TESTA FUNE SOMMANO cadauno	34,00	8,71	296,14
7 CV-28	CHIODO DISTANZIATORE VERTICALE - lunghezza 28 cm SOMMANO cadauno	15,00	16,94	254,10
8 CV-38	CHIODO DISTANZIATORE VERTICALE - lunghezza 38 cm SOMMANO cadauno	6,00	17,50	105,00
9 FC-100	FITTORE SOMMANO cadauno	52,00	25,35	1'318,20
10 M.05.05.0010.010	ALLESTIMENTO CANTIERE PER LAVORI AREE DISAGIATE SOMMANO a corpo	1,00	1'500,00	1'500,00
11 M.05.20.0010.005	DISGAGGIO SOMMANO m²	1'900,00	1,53	2'907,00
12 M.05.40.0010.005	PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE - diametro fino a 42 mm SOMMANO m	4,00	50,16	200,64
13 M.05.50.0050.005	TIRAFONDI METALLICI B450C - ZINCATI - diametro mm 20 SOMMANO m	4,00	25,90	103,60
14 M.05.50.0130.015	FUNE DI ACCIAIO AMZ - diametro mm 12 SOMMANO m	300,00	10,88	3'264,00
15 MR-12	MORSETTO 12 mm SOMMANO cadauno	138,00	0,67	92,46
16 MR-20	MORSETTO 20 mm SOMMANO cadauno	57,00	1,03	58,71
17 POS-ST	FORNITURA E POSA DI STAFFE SOMMANO cadauno	67,00	50,00	3'350,00
18 RD	REDANCIA ZINCATA SOMMANO cadauno	32,00	0,55	17,60
	Parziale LAVORI A MISURA euro			36'937,73
	RIBASSO del 2,14998% da considerare su euro			36'937,73
	----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			36'937,73

