



COMUNE DI PALÙ DEL FERSINA

RELAZIONE SUL CONTO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

LAVORI

LAVORI DI REALIZZAZIONE SENTIERO ATTREZZATO-

FERRATA IN PROSSIMITÀ DELLA MINIERA DI ERDE-

MOLO - Progetto finanziato dall'Unione Europea Next Gene-

ration EU - "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di

matrice germanica a sud delle Alpi" in ordine all'attuazione

PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1 per l'at-

trattività dei borghi "M1C3 Turismo e cultura – linea di azione

A – Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed

economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati.

CUP D62I22000010007, CIG B0EC1EF7E5.

IMPRESA:

EUROROCK SRL, via Brennero 322, 38121 Trento

CONTRATTO:

prot. n. 1819 d.d. 8 maggio 2024. Importo di contratto

pari ad € 37.439,05 di cui € 1.232,79 per oneri della si-

curezza non soggetti a ribasso.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI:

– I lavori sono stati consegnati il giorno **08/07/2024** come risulta dall'apposito

verbale. I lavori dovevano essere ultimati entro 50 giorni naturali e consecutivi e

pertanto entro il giorno **26/08/2024**.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI:

– In data **10/07/2024** è stata effettuata la sospensione dei lavori n.1; la ripresa è



avvenuta in data **29/10/2024** e per effetto dei giorni di sospensione e dei giorni

di proroga (111 totali) la nuova ultimazione dei lavori veniva fissata per il giorno

15/12/2024. In data **21/11/2024** è stata effettuata la sospensione dei lavori n. 2;

la ripresa è avvenuta in data **28/05/2025** e per effetto dei giorni di sospensione

e dei giorni di proroga (188 totali) la nuova ultimazione dei lavori veniva fissata

per il giorno **21/06/2025**.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

- i lavori sono stati ultimati il giorno **20/06/2025** come risulta dal verbale di ultimazione, e quindi in tempo utile contrattuale.

ORDINI DI SERVIZIO:

- Nel corso dei lavori da parte del Direttore dei Lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

SUBAPPALTI:

- I lavori non hanno previsto il ricorso al subappalto.

LIBRETTO DELLE MISURE:

- In corrispondenza dello Stato di Avanzamento n. 1, corrispondente all'ultimazione dei lavori, è stato compilato il corrispondente Libretto delle Misure regolarmente sottoscritto dall'Impresa e dal Direttore dei Lavori.

STATO FINALE:

- Lo Stato Finale dei Lavori è stato redatto in data 17/11/2025 ed è stato firmato dall'impresa appaltatrice senza riserve, per un importo netto pari a Euro 36.282,45 di cui Euro 138,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CREDITO DELL'IMPRESA:

Per lavori a misura e somministrazioni (al netto dell'IVA): **€ 36.282,45**

- Importo di contratto **€ 37.439,05**



- Importo netto risultante dallo Stato Finale € 36.282,45

risulta una **minore spesa** di € 1.156,60

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio;

CESSIONI DI CREDITO:

Dagli atti d'ufficio non risulta che l'impresa abbia ceduto i propri crediti ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere;

AVVISO AI CREDITORI:

L'Avviso ai creditori è stato pubblicato sul portale telematico del Comune di Palù del Fersina in data 25/07/2025 ed è stato ivi consultabile fino a tutto il 09/08/2025; durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni e l'Atto è divenuto esecutivo.

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserve.

DIREZIONE DEI LAVORI:

La direzione dei lavori è stata assunta dal sottoscritto ing. Giovanni Comunello con Studio Tecnico a Trento, via alla Busa 2, 38122 (TN). I lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni di progetto, in conformità agli ordini e alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

L'anno 2025 il giorno 3 del mese di novembre sono intervenuti i signori:

- Ing. Giovanni Comunello – Direttore dei Lavori;

- Sig. Fabio Sicher, rappresentante dell'Impresa Appaltatrice.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto sono stati



ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati realizzati a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali, agli ordini e alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori; sono state verificate le misure, riscontrandole corrispondenti a quelle riportate nei documenti di contabilità.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;
- che per quanto è stato possibile accertare con riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni riportate nei documenti contabili;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che l'Impresa ha formato la contabilità finale senza riserve;
- che l'Impresa appaltatrice Eurorock srl è in regola con enti previdenziali e assistenziali, come risulta dal DURC di data 18/07/2025 valido fino al 15/11/2025;
- che la verifica di correttezza dell'Impresa Eurorock srl, in relazione alle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2, risulta regolare;
- che l'attestazione di congruità dell'Impresa Eurorock srl, di data 06/08/2025, risulta positiva;

CERTIFICA



Che i lavori eseguiti dall'Impresa Eurorock srl sono stati regolarmente eseguiti e li-
quida il credito dell'Impresa come segue:

Per lavori a misura e somministrazioni (al netto dell'IVA): **€ 36.282,45**

che può essere corrisposto all'Impresa Eurorock srl a saldo di ogni suo avere, salvo
la superiore approvazione del presente certificato.

Trento, 10 novembre 2025

il Direttore dei Lavori



l'Impresa

EUROROCK SRL

visto!

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO