



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Comune di Palù del Fersina

LAVORI: **LAVORI DI REALIZZAZIONE SENTIERO ATTREZZATO-FERRATA IN PROSSIMITÀ DELLA MINIERA DI ERDEMOLO** - Progetto finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi" in ordine all'attuazione PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1 per l'attrattività dei borghi "M1C3 Turismo e cultura - linea di azione A - Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati. CUP D62I22000010007, CIG B0EC1EF7E5

COMMITTENTE: Comune di Palù del Fersina, loc. Lenzi 42 - 38050 Palù del Fersina (TN)

IMPRESA: EUROROCK SRL, Via Brennero 322 - 38121 Trento (TN)

IMPORTO DI CONTRATTO: € 37.439,05 di cui € 1.232,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CONTRATTO: prot. n. 1819 d.d. 8 maggio 2024

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

(art. 10 comma 4 d.m. 7 marzo 2018 n.49)

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **28** del mese di **maggio** nel **Comune di Palù del Fersina**, il sottoscritto Ing. Giovanni Comunello, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito di opportuno preavviso:

visto

- che in data 08/07/2024 è stata effettuata la consegna dei lavori, così come indicato nell'apposito verbale, dove risulta che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 50 naturali e consecutivi e quindi l'ultimazione è prevista per il giorno 26/08/2024;
- il verbale di sospensione dei lavori di data 10/07/2024;
- il verbale di ripresa dei lavori di data 29/10/2024;
- il verbale di sospensione dei lavori di data 21/11/2024;
- considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione citate nel suddetto verbale;
- considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte, dei lavori in oggetto;

ordina


all'Impresa Appaltatrice che i lavori vengano ripresi in data odierna; considerato che i lavori sono stati sospesi per totali giorni **188**, il nuovo termine per dare i lavori ultimati viene a scadere il giorno **21/06/2025**. Il presente verbale, previa lettura e conferma viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Impresa

(EUROROCK S.R.L.)

Il Direttore dei Lavori

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott. ing. GIOVANNI COMUNELLO
ISCRIZIONE ALBO N° 2087


(Ing. Giovanni Comunello)