



Funded by the  
European Union  
NextGenerationEU

## LAVORI DI RESTAURO DELL'ANTICA SEGHERIA DI PALÙ DEL FERSINA - P. Ed. 238 C. C. Palù del Fersina (CUP D62I22000010007)

Soggetto attuatore: Comune di Palù del Fersina

### PROGETTO ESECUTIVO: **N - DIAGRAMMA DI GAANT**




**L'OPERA È FINANZIATA CON CONTRIBUTO A VALERE SUL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1, COMPONENTE 3,  
INVESTIMENTO 2.1 PER L'ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ**

*M1C3 Turismo e Cultura – Linea di azione A – Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale  
ed economica dei Borghi a rischio di abbandono ed abbandonati.*

Palù del Fersina, 12 Febbraio 2024

Il tecnico:



**ROBERTO PEZZATO**  
Architetto

**MARTINO ZUGLIANI**  
Geometra

*"Non si  
può pensare a  
un'architettura senza  
pensare alla gente"*  
R. Rogers

Via Roma 21/b - 38054 (Trento)  
Primiero S. Martino di Castrozza

cell. 339/7229955  
roberto.pezzato.arch@gmail.com  
roberto.pezzato@archiworldpec.it

cell. 346/5328345  
studio.pezzato.zugliani@gmail.com  
martino.zugliani@pec.it

DIAGRAMMA DI GAANT

LAVORAZIONE	1°SETTIMANA	2°SETTIMANA	3°SETTIMANA	4°SETTIMANA	5°SETTIMANA	6°SETTIMANA	7°SETTIMANA	8°SETTIMANA
Allestimento cantiere e pulizia sedime dai materiali interni	<div></div>							
Sottomurazioni e messa in luce murature perimetrali		<div></div>						
Consolidamento strutture murarie in pietra e appoggi solaio			<div></div>					
Rifacimento strutture murarie e realizzazione cordoli per la copertura						<div></div>		
Realizzazione pavimentazione interna piano terra								<div></div>
Sistemazione canale esterno e gora (adiacente alla segheria)								<div></div>
TEMPISTICHE SU INIZIO LAVORI PREVISTO PER 20 MAGGIO 2024	20-24 Maggio	27-31 Maggio	03-21 Giugno			24 Giugno - 5 Luglio		8-12 Luglio

LAVORAZIONE	9°SETTIMANA	10°SETTIMANA	11°SETTIMANA	12°SETTIMANA	SETTIMANE DI FERRAGOSTO
Realizzazione copertura	<div></div>				Sospensione lavori per festività' di ferragosto con chiusura ditte e fornitori
Sistemazione canale esterno e gora	<div></div>				
Rilievi falegname in cantiere e preparazione parti lignee in falegnameria			<div></div>		
Predisposizione impianto elettrico		<div></div>			
TEMPISTICHE SU INIZIO LAVORI PREVISTO	15 Luglio - 9 Agosto				

- impresa edile
- carpentiere in legno
- elettricista
- falegname

COMPRESENZA DI PIU' DITTE



**CRONOLOGIA DEI LAVORI**  
**Periodo di max compresenza**  
**tra luglio ed agosto**

DIAGRAMMA DI GAANT

LAVORAZIONE	12°SETTIMANA	13°SETTIMANA	14°SETTIMANA	15°SETTIMANA	16°SETTIMANA	17°SETTIMANA	18°SETTIMANA	19°SETTIMANA
Realizzazione solaio in legno	<div></div>							
Sistemazione canali e spazi esterni		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>			
Completamento impianto elettrico				<div></div>	<div></div>			
Completamento copertura (manto)		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>			
Posa tamponamenti, serramenti ed elementi lignei				<div></div>	<div></div>			
Apparati tecnologici						<div></div>	<div></div>	<div></div>
TEMPISTICHE SU INIZIO LAVORI PREVISTO	2-6 Settembre	9-13 Settembre	16-20 Settembre	23-30 Settembre	1-4 Ottobre	7-11 Ottobre	14-18 Ottobre	21-25 Ottobre

COMPRESENZA DI PIU' DITTE



LAVORAZIONE	20°SETTIMANA	21°SETTIMANA	22°SETTIMANA	23°SETTIMANA	24°SETTIMANA	FINE LAVORI PREVENTIVATA
Apparati tecnologici	<div></div>					06/12/2024
Completamento opere edili di finitura		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	
TEMPISTICHE SU INIZIO LAVORI PREVISTO	28-31 Ottobre	4-15 Novembre		18-29 Novembre		

- impresa edile
- carpentiere in legno
- elettricista
- falegname

Il presente Diagramma è indicativo e dovrà essere posticipato od anticipato a seconda dell'effettivo inizio dei lavori.

CRONOLOGIA DEI LAVORI

Periodo di max compresenza  
tra settembre ed ottobre