



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Comune di Palù del Fersina

LAVORI: **LAVORI DI REALIZZAZIONE SENTIERO ATTREZZATO-FERRATA IN PROSSIMITÀ DELLA MINIERA DI ERDEMOLO** - Progetto finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi" in ordine all'attuazione PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1 per l'attrattività dei borghi "M1C3 Turismo e cultura – linea di azione A – Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati. CUP D62I22000010007, CIG B0EC1EF7E5

COMMITTENTE: Comune di Palù del Fersina, loc. Lenzi 42 – 38050 Palù del Fersina (TN)

IMPRESA: EUROROCK SRL, Via Brennero 322 – 38121 Trento (TN)

IMPORTO DI CONTRATTO: € 37.439,05 di cui € 1.232,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CONTRATTO: prot. n. 1819 d.d. 8 maggio 2024

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

(art. 10 comma 5 d.m. 7 marzo 2018 n.49)

- Visto il progetto esecutivo dei lavori suindicati redatto dall'Ing. Giovanni Comunello;
- Previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento;
- Previo avviso all'Impresa Appaltatrice;

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **21** del mese di **novembre (21/11/2024)** nel **Comune di Palù del Fersina**, il sottoscritto Ing. Giovanni Comunello, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito di opportuno preavviso:

considerato

- che in data 08/07/2024 è stata effettuata la consegna dei lavori, così come indicato nell'apposito verbale, dove risulta che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 50 naturali e consecutivi e quindi l'ultimazione è prevista per il giorno 26/08/2024;
- che in data 10/07/2024 è stata predisposta la sospensione dei lavori;
- che in data 29/10/2024 è stata predisposta la ripresa dei lavori, in base alla quale i lavori dovevano essere ultimati entro la data del 15/12/2024;
- che la stagione invernale in corso non permette la prosecuzione a regola d'arte dei lavori, causa le basse temperature che pregiudicano la tenuta delle iniezioni di resina degli ancoraggi;

dispone

che l'Impresa appaltatrice sospenda i lavori in data odierna e che li riprenda quando risulterà possibile operare regolarmente senza impedimenti. Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott. ing. GIOVANNI COMUNELLO
ISCRIZIONE ALBO N° 2087



(EUROROCK S.R.L.)

(Ing. Giovanni Comunello)