

Progetto PNRR "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi". M1C3I2.1-Lina A. CUP D62I22000010007

Stato avanzamento intervento	N. intervento	Titolo Intervento	Finanziamento PNRR	Finanziamento Totale	Soggetto Attuatore / Soggetto attuatore esterno	AVANZAMENTO FINANZIARIO: GENNAIO 2026				AVANZAMENTO FISICO E PROCEDURALE: MARZO 2026
						Impegni	Pagamenti	IMPEGNI sul totale intervento*	PAGAMENTI sul totale intervento	
In corso	1	Design di prodotto	180.000,00	180.000,00	PAT	180.000,00	88.095,84	100,00%	48,94%	Progettazione del concept di prodotto avvenuta: le esperienze progettate confluiranno in un Open Day/festival dedicato all'offerta outdoor della Valle dei Mocheni. Il Festival Outdoor di Palù del Fersina si terrà venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026
In corso	2	Promozione territoriale	440.000,00	440.000,00	PAT	250.000,00	0,00	56,82%	0,00%	Piano di comunicazione definito da Trentino Marketing, e in fase di attuazione. Nel 2026 si prevede di proseguire la comunicazione attraverso vari canali con focus sui seguenti temi: maso, lingua mòchena, krumer, enogastronomia e miniera
In corso	3	Arca delle lingue	900.000,00	900.000,00	PAT	900.000,00	83.471,84	100,00%	9,27%	Il bando per gli allestimenti dello spazio "Arca" è stato realizzato, con aggiudicazione nel febbraio 2026. Tra marzo, aprile e maggio saranno realizzati gli allestimenti. Vi sarà un ulteriore allestimento di un secondo spazio, definito "Casa delle Lingue" e di opere artistiche/architettoniche, mediante affidamento diretto. Conclusione entro giugno 2026
In corso	4	Seminari eventi	277.802,11	277.802,11	PAT	260.000,00	100.382,48	93,59%	36,13%	L'attività prosegue e si concluderà il 4-5 giugno 2026 con un convegno su Giuseppe Šebesta
In corso	5	Summer school	60.000,00	60.000,00	PAT	60.000,00	0,00	100,00%	0,00%	Prima summer school realizzata nel 2025, la realizzazione della seconda summer school, prevista per aprile/maggio 2026, è stata affidata, mediante avviso di pubblica evidenza, all'APT Valsugana
Concluso	6	Supporto tecnico operativo	257.646,08	257.646,08	PAT	257.646,08	257.646,08	100,00%	100,00%	L'intervento si è concluso al termine del 2024
In corso	7	Formazione supporto imprenditoria	50.000,00	50.000,00	PAT	50.000,00	6.964,82	100,00%	13,93%	Tra marzo e maggio 2026 si svolgerà un percorso formativo rivolto alle micro e piccole realtà imprenditoriali della Valle dei Mocheni. Gli avvisi per le docenze sono già stati realizzati da Trentino School of Management
Concluso	8	Raccordo Stocker Hardimbl	47.885,69	47.885,69	PAT	47.885,69	47.885,69	100,00%	100,00%	Intervento concluso e in fase di rendicontazione
Concluso	9	Collegamento Laner Auzertol	95.804,84	95.804,84	PAT	97.047,25	95.804,84	101,30%	100,00%	Intervento concluso e in fase di rendicontazione

In corso	10.1	Percorsi cicloescursionistici	368.863,22	368.863,22	PAT	337.592,63	131.920,34	91,52%	35,76%	Consegna dei lavori avvenuta in data 11/09/25. In data 24/11/25 i lavori sono stati sospesi per neve. Conclusione dei lavori prevista per inizio primavera 2026.
In corso	10.2	Messa in sicurezza ippovia	190.000,00	190.000,00	COMUNE	45.013,21	0,00	23,69%	0,00%	Inizio lavori previsto per mese di aprile 26 (durata 45 giorni naturali consecutivi). Conclusione lavori prevista maggio/giugno 26
Concluso	11	Via ferrata miniera Erdemolo	56.755,34	56.755,34	COMUNE	56.755,34	56.755,34	100,00%	100,00%	Intervento concluso e in fase di rendicontazione
In corso	12	Punto informativo e ristoro Frotten	1.077.400,00	1.077.400,00	COMUNE	1.077.400,00	67.833,06	100,00%	6,30%	Lavori consegnati il 27/08/2025. Fine lavori prevista per 24/05/26
Concluso	13	Riqualificazione rifugio Sette Selle	293.749,60	451.249,60	PAT	293.749,60	146.874,80	100,00%	50,00%	Lavori ultimati, in attesa di rendicontazione da parte della SAT
In corso	14	Incentivazione attività imprenditoriale	615.989,35	801.103,31	PAT	465.989,35	155.041,36	75,65%	25,17%	Tre interventi sono conclusi e un intervento ha avuto una proroga fino al 31 maggio 2026. Compatibilmente con le tempistiche di conclusione del progetto, sono presenti risorse per una nuova apertura del bando per altre imprese
In corso	15	Ospitalità diffusa	1.761.790,13	2.202.237,66	PAT	1.761.790,13	0,00	100,00%	0,00%	Assegnate risorse per 10 progetti. Ultimazione entro giugno 2026
Concluso	16	Digitalizzazione del territorio	300.000,00	300.000,00	PAT	184.319,49	148.252,87	61,44%	49,42%	Intervento concluso e in fase di rendicontazione
Concluso	17	Catalogazione beni demoetnoantropologici	57.666,67	60.676,62	PAT	60.676,62	60.676,62	100,00%	100,00%	Intervento concluso e in fase di rendicontazione
Concluso	18	Banca dati lingua mochena	84.531,22	84.531,22	PAT	80.000,00	50.074,66	94,64%	59,24%	Intervento concluso e in fase di rendicontazione
In corso	19	Sicurezza territorio con marciapiede	869.583,00	869.583,00	PAT	649.291,50	9.302,16	74,67%	1,07%	Lavori consegnati in data 07/08/2025. Fine lavori prevista per il 09/06/26. Visto il premio di accelerazione, la fine effettiva è prevista attorno a fine aprile
In corso	20	Allargamento carreggiata SP 8 e SP 135	2.046.347,13	2.313.745,99	PAT	2.301.905,99	37.563,57	99,49%	1,62%	20.1) Sant'Orsola: fine lavori prevista entro il 22/03/26 20.2) S. Sant'Orsola: fine lavori entro il 06/05/26; 20.3) Fierozzo: fine lavori entro il 03/05/26 20.4) Frassilongo: fine lavori entro il 26/04/2026
In corso	21	Mobilità green: aree sosta e attestamento	705.000,00	705.000,00	PAT	649.011,80	4.835,48	92,06%	0,69%	Fine lavori entro il 20/04/2026

In corso	22	Riqualificazione spazi insediativi	630.000,00	630.000,00	PAT	590.203,98	212.534,08	93,68%	33,74%	22.a) loc. Battisti: lavori conclusi; 22b) Lenzi-Stefani: lavori conclusi; 22.c) consegna lavori in data 08/09/25 consegna lavori. Fine lavori entro il 30/05/26
In corso	23	Realizzazione posti auto residenti	186.550,65	186.550,65	PAT	14.817,85	0,00	7,94%	0,00%	Progetto esecutivo approvato: consegna lavori entro il 15/03/2026. Fine lavori (80gg) entro il 05/06/2026
In corso	24.1	Smartworking	20.000,00	20.000,00	COMUNE	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Acquisto computer previsto ad inizio 2026
In corso	24.2	Riutilizzo patrimonio edilizio comunale per l'Arca delle lingue	695.000,00	695.000,00	PAT	411.552,79	33.831,80	59,22%	4,87%	Lavori consegnati a settembre 2025: fine lavori entro il 30/04/2026
In corso	25	Ristrutturazione edificio storico per nuove funzioni a servizio dell'Istituto culturale	1.204.000,00	1.204.000,00	PAT	1.100.221,32	85.928,54	91,38%	7,14%	lavori consegnati a settembre 2025: fine lavori entro il 14/05/2026
Concluso	26.1	Acquisto p.ed. 166	66.852,43	66.852,43	COMUNE	66.852,43	66.852,43	100,00%	100,00%	Acquisto perfezionato nel 2024
In corso	26.2	Ristrutturazione p.ed.166	233.147,57	233.147,57	PAT	210.139,14	32.672,67	90,13%	14,01%	Lavori consegnati il 05/11/25: fine lavori entro aprile 2026.
In corso	27	Riqualificazione facciate	228.569,49	1.878.569,49	PAT	228.569,49	0,00	100,00%	0,00%	Tre domande ammesse a contributo; due beneficiari hanno sottoscritto l'atto d'obblighi. Delle tre domande ammesse, due beneficiari hanno iniziato i lavori e uno li ha finiti.
In corso	28.2	Ripristino aree marginali ex segheria	242.000,00	242.000,00	COMUNE	222.000,00	17.379,78	91,74%	7,18%	Consegna lavori avvenuto il 10/11/2025 (120 giorni di lavoro naturali consecutivi). 15/12/25 sospensione lavori per neve. Ripresa lavori entro fine marzo. Mancano 85 giorni di lavoro. Fine lavori entro giugno 26.
In corso	28.1	Restauro e ripristino vecchia segheria	458.000,00	458.000,00	COMUNE	428.000,00	250.281,01	93,45%	54,65%	Consegna lavori il 13/01/2025. Fine lavori entro aprile 2026.
In corso	29	Formazione professionale	139.805,00	139.805,00	PAT	139.805,00	0,00	100,00%	0,00%	Formazione realizzata nel corso del 2025, nel 2026 è previsto un ultimo convegno il 13 giugno
Concluso	30	Nuovo ramale acquedottistico	350.000,00	355.000,00	PAT	318.485,92	190.096,21	89,71%	53,55%	lavori ultimati il 16/11/2025, in corso la fase di collaudo

In corso	31	Infrastrutturazione elettrica e digitale	960.000,00	960.000,00	COMUNE	900.000,00	150.249,86	93,75%	15,65%	Lavori consegnati il 12/06/2025. Fine lavori prevista per giugno 2026
In corso	32	Bonifica terreni recupero sentieri	140.000,00	140.000,00	COMUNE	9.732,43	0,00	6,95%	0,00%	Il progetto è stato autorizzato il 22/01/26 . Inizio lavori previsto per aprile 26. Fine lavori entro maggio/giugno 26
In corso	33	Realizzazione viabilità agricola	746.787,00	746.787,00	COMUNE	676.787,00	82.283,33	90,63%	11,02%	Consegna lavori 10 dicembre 2025 (203 giorni naturali consecutivi) Fine lavori prevista 30 giugno 2026.
In corso	34.1	Realizzazione malga agriturismo	1.313.100,00	1.313.100,00	COMUNE	1.113.100,00	115.071,44	84,77%	8,76%	Consegna lavori 28 agosto 2025 (300 giorni naturali consecutivi) Fine lavori 29 giugno 2026.
In corso	34.2	Malga stalla	1.638.785,00	1.638.785,00	COMUNE	1.405.375,00	174.926,76	85,76%	10,67%	Lavori consegnati il 28 agosto 2025. Nessuna sospensione. Fine lavori entro il 22 giugno 2026.
In corso	35	Valorizzazione attività agricola	10.588,48	10.588,48	PAT	10.588,48	0,00	100,00%	0,00%	Bando pubblicato il 3 ottobre 2025. Presentata 1 domanda, istruita nel termine del 31/12/2025 (determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura dd. 22/12/2025 n. 15036 di approvazione graduatoria e contestuale concessione del contributo). Il beneficiario eseguirà i lavori tra aprile e maggio
Totale			20.000.000,00	22.708.470,30		17.912.305,51	2.961.489,76	78,88%	13,04%	

DI CUI:

13.090.320,23	15.798.790,53	PAT
6.909.679,77	6.909.679,77	COMUNE

* per gli incentivi, la percentuale è calcolata sul contributo concesso