



OGGETTO: Lavori di restauro dell'antica segheria di Palù del Fersina – p. ed. 238 C.C. Palù del Fersina – a valere su fondi PNRR. **CUP D62I22000010007 - CIG B2DA7A7656¹.**

SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Palù del Fersina, con sede in 38050 Palù del Fersina (TN) Via Lenzi, 42 codice fiscale e partita I.V.A. 00272300229, pec comune@pec.comune.paludelfersina.tn.it.

IMPRESA: ZANOTELLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Località Predole, n. 23 - Cembra Lisignago (TN), C.F. e P.IVA 02410860221, pec. zanotellicostruzioni@pec.it.

CONTRATTO: stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e sottoscritto il 05.12.2024.

IMPORTO NETTO A BASE D'ASTA (IVA ESCLUSA):	€ 314.711,77
ONERI DELLA SICUREZZA:	€ 10.443,10
COSTO MANODOPERA:	€ 125.985,72
RIBASSO D'ASTA:	2,225 %
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA:	€ 307.709,43
CORRISPETTIVO FINALE (IVA ESCLUSA):	€ 318.152,53

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Premesso che i lavori in oggetto, giusto processo verbale di consegna dei lavori di data **13/01/2025** dovrebbero essere completati in **giorni consecutivi 270** e si intendono decorrenti dal **13/01/2025** e perciò cessanti il giorno **08/09/2025**, considerati:

- lo stato del terreno, gelato per le basse temperature;
- le condizioni del cantiere, ove causa il rigido clima risulta difficile operare, anche in considerazione degli spazi resi scivolosi per il ghiaccio;
- la mancanza delle condizioni per eseguire i lavori in sicurezza e a regola d'arte.

¹ L'OPERA È FINANZIATA CON CONTRIBUTO A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1, COMPONENTE 3, INVESTIMENTO 2.1 PER L'ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ - M1C3 Turismo e Cultura – Linea di azione A – Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio di abbandono ed abbandonati.

Il sottoscritto direttore dei lavori ordina all'appaltatore, ai sensi **dell'articolo 39 del Capitolato speciale d'appalto** e della vigente normativa provinciale e nazionale, la sospensione dei lavori con decorrenza odierna, **14/01/2025**, per i motivi di cui sopra.

Il rappresentante legale dell'appaltatore dichiara di non aver nulla da eccepire.

Del che si è data comunicazione al RUP e si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'impresa appaltatrice



ZANOTELLI COSTRUZIONI S.R.L.

Edili e stradali di Zanotelli Simone
Loc. Predole, 23 - 38034 Cembra Lisignago (TN)
Tel. 0461/682249 - Fax 0461/682238
C.F. e Partita IVA 02410860221

Il direttore dei lavori

