



Funded by the
European Union
NextGenerationEU

**LAVORI DI RESTAURO FUCINA E MULINO
P. Ed. 237/1/2 e235 C. C. Palù del Fersina
(CUP D62I22000010007)**

Soggetto attuatore: Comune di Palù del Fersina

**PROGETTO ESECUTIVO: *N – DIAGRAMMA
DI GAANT***



**L'OPERA È FINANZIATA CON CONTRIBUTO A VALERE SUL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1, COMPONENTE 3,
INVESTIMENTO 2.1 PER L'ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI**

*M1C3 Turismo e Cultura – Linea di azione A – Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale
ed economica dei Borghi a rischio di abbandono ed abbandonati.*

Palù del Fersina, 30 Maggio 2024

Il tecnico:



ROBERTO PEZZATO
Architetto

MARTINO ZUGLIANI
Geometra

*"Non si
può pensare a
un'architettura senza
pensare alla gente"*
R. Rogers

Via Roma 21/b - 38054 (Trento)
Primiero S. Martino di Castrozza

cell. 339/7229955
roberto.pezzato.arch@gmail.com
roberto.pezzato@archiworldpec.it

cell. 346/5328345
studio.pezzato.zugliani@gmail.com
martino.zugliani@pec.it

DIAGRAMMA DI GAANT

LAVORAZIONE	1 °SETTIMANA	2 °SETTIMANA	3 °SETTIMANA	4 °SETTIMANA	5 °SETTIMANA	6 °SETTIMANA	7 °SETTIMANA	8 °SETTIMANA
Allestimento cantiere, taglio alberi e pulizia sedime dai materiali interni								
Opere scavo e fondazioni								
Rifacimento strutture murarie								
Realizzazione pavimentazioni esterne								
Sistemazione canale								
TEMPISTICHE SU INIZIO LAVORI PREVISTO PER 1 SETTEMBRE 2024	2-6 Settembre	9-13 Settembre	16 Settembre – 4 Ottobre			7-18 Ottobre		21-25 Ottobre

LAVORAZIONE	9 °SETTIMANA	10 °SETTIMANA	11 °SETTIMANA	12 °SETTIMANA	13 °SETTIMANA	14 °SETTIMANA	15 °SETTIMANA	FINE LAVORI PREVENTIVATA
Sistemazione canale								06/12/2024
Falegname in cantiere: posa parti lignee realizzate in falegnameria								
Predisposizione impianto elettrico								
Predisposizione apparati tecnologici e posa								
Completamento opere edili e finiture								
TEMPISTICHE SU INIZIO LAVORI PREVISTO	28 Ottobre - 15 Novembre				18 Novembre – 6 Dicembre			

- impresa edile
- carpentiere in legno
- elettricista
- falegname

COMPRESENZA DI PIU' DITTE



CRONOLOGIA DEI LAVORI

Periodo di max compresenza

tra ottobre e novembre